



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๒
ส่วนที่ ๒	
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น	๓
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น	๓
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง(๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๔
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖	๖
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒	๗
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม	๓๑
สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
(ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖)	๓๒
ผลสรุปการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม	๓๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง

ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
อำเภอแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ ชุมชนเข้มแข็ง	แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลผลิต	ชีวิตเรียนรู้
เชิดชูวัฒนธรรม	นำสู่สากล ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ส่งและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบและการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขององค์การ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๔. พัฒนาให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด
๗. ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
๙. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
๑๐. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. ดำเนินการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การ
๓. พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๔. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๖. พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด
๗. พัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
๘. ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
๙. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
๑๐. พัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาและปรับปรุงงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
- พัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคม
 - เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
- จัดสวัสดิการให้แก่คนจน สงเคราะห์คนพิการ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน
- คัดกรองผู้บริโภคมุ่งมั่นให้ความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา

- ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา
- ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบการจัดการขยะ
- พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
- พัฒนาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทำงาน
- พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการรักบริการ
- เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
- เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น
- รongรับการถ่ายทอดโอนภารกิจต่าง ๆ

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	
	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐,๑๖๙,๓๑๐.๙๔	๑๐,๑๔๗,๔๑๐.๙๔
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-
๓. การพัฒนาสังคม	๑๒,๙๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๕๓,๘๘๐.๐๐
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำ		-
๕. การพัฒนาสาธารณสุข	๒๖๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒,๕๑๓,๕๐๐.๐๐	๒,๔๑๐,๗๘๑.๐๐
๗. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒๐,๐๐๐	-
๘. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๓,๕๘๘.๐๐
รวม	๒๕,๘๗๐,๒๑๐.๙๔	๒๓,๙๒๘,๔๗๑.๙๔

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางซอยบ้านท่าเตียนสายตะวันตกเขาควน ไถ้ะ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๒๖ ก.ค. - ๒๔ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกซอย ประชาร่วมใจ-ถนนสายบายนายหีด หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๒๙ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินสายคันคลอง ชลประทานจากบ้านนายเหมียน คงแก้ว-บ้าน นายเขียว เพชรแก้ว หมู่ที่ ๔	๑๒๗,๑๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	/			๑๓ ก.พ. - ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/			๒๕ ก.ค. ๖๖- ๒๓ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๓-๓๕ สายวัดแหลม-ตกป่า หมู่ที่ ๒,๓,๔ ช่วงที่ ๒	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/			๒๓ พ.ค. ๖๖- ๒๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านทอง จันทร์ จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๘	๓๘๔,๒๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	/			๒๐ มิ.ย. ๖๖- ๔ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายตกบ้าน โคกสูง จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๖	๓๘๐,๕๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	/			๒๐ มิ.ย. ๖๖- ๔ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	ปรับปรุงถนนดินสายจากคันคลอง ชลประทาน สวนนายสุธรรม สงหนู หมู่ที่ ๗	๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๙๐,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายสุชีพ สวน นางอุษา ชาวเรือง หมู่ที่ ๗	๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๙๐,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	ปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยแหลม ออก-ถนนซอยนายครั้น หมู่ที่ ๑	๒๑๒,๑๐๐.๐๐	๒๐๘,๙๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	/			๒๙ มี.ค. ๖๖- ๑๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	ปรับปรุงถนนดินสายคันคลองหนองแดง หมู่ที่ ๔	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	ปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยนาย วิโรจน์ ถนนทางหลวงชนบท นศ. ๓๐๓๒ หมู่ที่ ๓	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนซอยนายคล้าย พลายด้วง-ถนน คสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๓ มี.ค. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยกันเอง (หอประชุมหมู่ที่ ๗-บ้านนางอุศา ชาว เรื่อง) หมู่ที่ ๗	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๙ พ.ค. ๖๖- ๑๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยคง ถาวร-บ้านสามขา หมู่ที่ ๔	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๗ มี.ค. ๖๖- ๓ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนาง แก้ว-ถนนท่านช่วง หมู่ที่ ๒	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๓ มี.ค. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเตียน คลองพระราชดำริ-อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน หมู่ที่ ๘	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒ พ.ค. ๖๖- ๑๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเศียร ชู จันทร์-หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๓	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๕ เม.ย. ๖๖- ๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทอง จันทร์-พังการทราย หมู่ที่ ๘	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ พ.ค. ๖๖- ๑๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางฉวี- เขตตำบลเขาพังไกร หมู่ที่ ๑	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๗ มี.ค. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกำ พล-บ้านนายสุชาติ หมู่ที่ ๗	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๘ พ.ค. ๖๖- ๑๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายปิ่น หมู่ที่ ๔	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๘ พ.ค. ๖๖- ๑๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม- รอบเขาทะเลดัง หมู่ที่ ๙	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๘ พ.ค. ๖๖ ๑๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเล็ก แก้วช่วย หมู่ที่ ๙	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๘ พ.ค. ๖๖- ๑๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายโก หมู่ที่ ๔	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๘ พ.ค. ๖๖- ๑๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่ เล็ก-หน่านายฝึก หมู่ที่ ๑๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ พ.ค. ๖๑- ๑๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านพังการ ท่อม-เขาทะเลตัง หมู่ที่ ๔	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๕ พ.ค. ๖๑- ๑๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านพังการ ท่อม-ท้ายโนด หมู่ที่ ๔	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๕ เม.ย. ๖๖- ๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วง นมสาว หมู่ที่ ๘	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๗ มี.ค. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านแหลม สำโรง-บ้านท้ายโนด หมู่ที่ ๓	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๓๐ มี.ค. ๖๖- ๓๐ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๕	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๙ พ.ค. ๖๖- ๑๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการซ่อมแซมสายชายพรุ-ศูนย์ ถ่ายทอด-เขาทะเลตัง หมู่ที่ ๕	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๙ พ.ค. ๖๖- ๑๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการซ่อมแซมสายหนองอ้ายเลน- ชอยนายเคียร หมู่ที่ ๔	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๓๐ มี.ค ๖๖- ๓ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สายบ้าน หนองไชร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๑ เม.ย. ๖๖- ๕ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินถนนสาย บ้านนายจิต เกิดเขียว-โรงสูบน้ำไฟฟ้า ตำบลเขาพระบาท หมู่ที่ ๕	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๓ ก.ค. ๖๑- ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการขุดเหมืองน้ำสายซอยเจริญ สิน-ซอยสมกอง หมู่ที่ ๔	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๐ ก.ค. ๖๖- ๕ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำจาก ถนนทางหลวงชนบท นศ.๓๐๓๕ - บ้านชายพรุ หมู่ที่ ๕	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๗ เม.ย.๖๖- ๑๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์	๑๕๔,๗๑๐.๙๔	๑๕๔,๗๑๐.๙๔	๐.๐๐	/			๑๒ พ.ค. ๖๖- ๒๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
	จำนวน ๓๘ โครงการ	๑๐,๑๖๙,๓๑๐.๙๔	๑๐,๑๔๗,๔๑๐.๙๔	๓๑,๙๐๐.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๔,๒๐๐.๐๐	๒๖๕,๘๐๐.๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๗๔,๘๐๐.๐๐	๑,๐๔๕,๒๐๐.๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	สมทบให้กองทุนหลักประกัน สุขภาพให้กับท้องถิ่น (กบท.)	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๘๐	๑๒๐.๐๐	/			๑ ส.ค. ๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐			/	-	กองช่าง	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐			/	-	กองช่าง	
	รวม ๗ โครงการ	๑๒,๙๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๕๓,๘๘๐.๐๐	๑,๓๖๓,๑๒๐.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/		สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์การจัดและคัด แยกขยะภายในตำบลแหลม	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐	/				สำนักปลัด	
๓	ค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/				สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๒๖๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๒๖๓,๖๐๐.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้าน ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๓๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	/			๑ มี.ค. ๖๖- ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในการแข่งขันกีฬา อำเภอ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐	/			๑ มี.ย. ๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	/			๒๗ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๑๔๕.๐๐	๒,๘๕๕.๐๐	/			๑๓ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการแท่นเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	/			๒๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แหลม	๒,๐๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๕,๔๕๖.๐๐	๕๐,๕๔๔.๐๐	/			๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก นักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/		สำนักปลัด	
๙	- โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วันมาฆบูชา) ประจำปี ๒๕๖๖	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๐ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย การมีส่วนร่วมในการจัดชบวนแห่ หมรับประเพณีบุญเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖- ๓๑ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ (๒๘ ก.ค ๖๖)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๕ ก.ค. ๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑ มิ.ย.๖๖- ๓ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ ส.ค. ๖๖- ๑๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑๓ โครงการ	๒,๕๑๓,๕๐๐.๐๐	๒,๔๑๐,๗๘๑.๐๐	๙๘,๗๑๙.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี(งานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น)	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๘.๐๐	๑,๒๗๒.๐๐	/			๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. แหลม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๐.๐๐			/		สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ส่งเสริมความ ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จราจร เทศกาลต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐	๑๐,๑๔๐.๐๐	/			๑ มี.ค. -๑๐ มี.ค. ๖๖และ ๕ เม.ย. ๖๖- ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๓,๕๘๘.๐๐	๑๑,๔๑๒.๐๐						

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๘	๓๘
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗	-
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๑๐	๗
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๖	๓
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๓๑	๑๓
๗. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๑๓	๑
๘. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๘	๓
รวม	๒๒๓	๖๕

**สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖)**

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๒. จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม
๓. งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
๔. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. อบต.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
๒. ควรจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติและการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๓. เจ้าหน้าที่ติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีควรจะมีการประสานงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องตามห้วงระยะเวลาตามไตรมาสในแต่ละครั้ง
๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นน่าจะมีรูปถ่ายประกอบเพื่อให้รู้ว่าโครงการที่ดำเนินการถึงขั้นตอนใดและเสร็จสิ้นเมื่อใด
๕. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการ อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหา และความต้องการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีของอบต.
๗. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ ที่อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปศักยภาพของอบต. ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบโดย อบต.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป



สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใน
ภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๗.๐๙%	๖๘.๓๘%	๑๔.๕๓%
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๕.๙๗%	๖๖.๓๘%	๑๗.๖๕%
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๑.๐๒%	๖๒.๗๑%	๒๖.๒๗%
๔) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๔.๙๖%	๖๘.๕๐%	๑๖.๕๔%
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๒.๐๗%	๖๐.๓๔%	๒๗.๕๙%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๑.๘๖%	๖๖.๙๕%	๒๑.๑๙%
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๙.๔๘%	๗๔.๑๔%	๑๖.๓๘%
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐.๒๖%	๖๕.๘๑%	๒๓.๙๓%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๕.๕๗%	๖๑.๔๘%	๒๒.๙๕%
ภาพรวม	๑๓.๑๘	๖๖.๐๗	๒๐.๗๕

***หมายเหตุ จากการสุ่มตัวอย่างประชากรของตำบลแหลม จำนวน ๒๐๐ คน ***