



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๒
ส่วนที่ ๒	
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น	๓
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น	๓
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง(๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๔
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	๖
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๙

ส่วนที่ ๑
บทนำ
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง

ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
อำเภอแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ชุมชนเข้มแข็ง	แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลผลิต	ชีวิตเรียนรู้
เชิดชูวัฒนธรรม	นำสู่สากล ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ส่งและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบและการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขององค์การ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๔. พัฒนาให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด
๗. ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
๙. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
๑๐. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. ดำเนินการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การ
๓. พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๔. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๖. พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด
๗. พัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
๘. ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
๙. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
๑๐. พัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนากการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาและปรับปรุงงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
- พัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคม
 - เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
- จัดสวัสดิการให้แก่คนจน สงเคราะห์คนพิการ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน
- คัดกรองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา

- ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา
- ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบการจัดการขยะ
- พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
- พัฒนาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทำงาน
- พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการรักบริการ
- เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
- เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น
- รongรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	
	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๔๖๔,๓๐๐.๐๐	๑,๔๖๔,๓๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม	-	-
๔. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข		
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๔๓๑.๐๐
๗. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-
๘. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๓๐.๐๐
รวม	๒,๔๖๓,๓๐๐.๐๐	๒,๔๓๙,๖๖๑.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนสายบ้านเพ็ญยูพา หมู่ ๗ ชน-บ้านพังการทราย หมู่ที่ ๗	ถมวัสดุลูกรังระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย (รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงาน และ แบบแปลนอบต.แหลมกำหนด)	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๗- ๑๐ พ.ค. ๖๗	/			๔๔๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซอยนางแก้ว บริเวณนา นายเชียร หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมถมลูกรังหลังท่อ	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๗- ๑๐ พ.ค. ๖๗	/			๙๖,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยารัษฎนคร จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนสายตึกควนไฉะบ้านนาย คลอง บัวดำ-หน้าบ้านนิมิต หมู่ที่ ๑๐	ถมวัสดุลูกรังระยะทาง ๘๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย (รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงาน และ แบบแปลนอบต.แหลมกำหนด)	๑๘๔,๓๐๐.๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๗- ๑๐ พ.ค. ๖๗	/			๑๘๔,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ เลียบบถนนทางหลวงชนบท สาย นศ.๓๐๓๕ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนทางหลวง ชนบทสาย นศ.๓๐๓๕ หมู่ที่ ๖ โดยทำการวางท ่อระบายน้ำ คสล ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ จุดๆ ๗ ท่อน รวม ๙๘ ท่อน พร้อมถมลูกรังหลังท (รายละเอียดตามบัญชี ปริมาณงาน และแบบ แปลน อบต. แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๔,๔๐๐.๐๐	๖ ธ.ค. ๖๖- ๒๐ มี.ค. ๖๗	/			๔๗๔,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้านโคกข่อย-บ้าน นาโพธิ์ หมู่ที่ ๑	ใช้ท่อ ท่อขนาด ๑๐๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๕ จุด	๒๖๙,๖๐๐.๐๐	๘ มี.ค. ๖๗- ๖ เม.ย. ๖๗		/		๒๖๙,๐๐๐.๐๐	
รวม ๕ โครงการ			๑,๔๖๔,๓๐๐.๐๐					๑,๔๖๔,๓๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอกั้วไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
 แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สายนางพิม หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน สภาพเดิม เหมืองปากกวางโดย เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดย เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรทองกวางโดย เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ ม. ทำการ ขุดลอกใหม่ให้ได เหมืองปากกวางโดย เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดย เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ทองกวางโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือได้ ปริมาณดินและวัชพืชไม่น้อย กว่า ๓,๐๒๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงาน และ แบบแปลน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๔ ม.ค. ๖๗- ๓ ก.พ. ๖๗	/			๑๑๙,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สายบ้านนายสมพร-สวนนาย เพชร หมู่ที่ ๙	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายสมพร-สวนนาย เพชร หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน สภาพเดิม เหมืองปากกว้างโดย เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ทองกว้างโดย เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ทำการขุดลอกใหม่ให้ ได้ เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ลึก จากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ทองกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณดินและ วัชพืชไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงาน และแบบ แปลนอปต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๕ ก.พ. ๖๗- ๖ มี.ค. ๖๗	/			๑๔๑,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สายบ้านนายหีด-นายนัดบ หมู่ที่ ๒	สภาพเดิม เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ท้องกว้างโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร. <u>ทำการขุดลอกใหม่ให้ได้</u> เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึก จากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณดินและ วัชพืชไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๗ ลบ.ม. (รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงาน และ แบบแปลนอบต.แหลมกำหนด)	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๘ มี.ค.๖๗- ๗ เม.ย. ๖๗	/			๑๓๕,๐๐๐.๐๐	
รวม ๓โครงการ			๔๐๘,๐๐๐.๐๐					๓๙๕,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอกั้วไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานพาณิชย์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ ๘	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ ๘ โดยทำการวาง ท่อเมนประปา ไซทอ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๒๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด)	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๗- ๓ มี.ค. ๖๗	/			๒๗,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท้ายโนด หมู่ที่ ๙	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท้ายโนด หมู่ที่ ๙ โดยทำการวาง ท่อเมน ประปา ไซทอ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๒๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด)	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๗- ๓ มี.ค. ๖๗	/			๒๗,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน เกาะสำโรง หมู่ที่ ๕	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ ๕ โดยทำการวางท ่อเมนประปาใช้ท่อPVCขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๑,๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๗- ๓ มี.ค. ๖๗	/			๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๓ โครงการ		๑๘๑,๐๐๐.๐๐					๑๘๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๔.๑แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	-โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร เทศกาลต่างๆ	ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๖- ๑๐ ม.ค. ๖๗	/			๙,๙๓๐.๐๐	
	รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐.๐๐					๙,๙๓๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	-โครงการจัดกิจกรรมงานวัน เด็กแห่งชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕ ก.พ. ๖๗- ๑๕ ก.พ. ๖๗	/			๑๖๓,๙๐๐.๐๐	
๒	- โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลต้านยาเสพติด	จัดแข่งขันฟุตบอลปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๗- ๒๐มี.ค. ๖๗	/			๒๙,๑๐๑.๐๐	
๓	- โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	ส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ พ.ย. ๖๖	/			๑๗๗,๔๓๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอกั้วไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	- โครงการจัดกิจกรรม เนื่อง ในวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอด ุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖- ๑๐ ธ.ค. ๖๖	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕	- โครงการเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมโดยกระบวนการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมงาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ(วัน มาฆบูชา) ประจำปี ๒๕๖๗	มีเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๗- ๒๗ มี.ค. ๖๗	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	
รวม ๕ โครงการ			๓๘๐,๐๐๐.๐๐					๓๙๐,๔๓๑.๐๐	